

RAPORT O ROBOTACH PROWADZONYCH W OKRESIE 18-24.01.2019 R.

Nowe inwestycje (w stosunku do poprzedniego tygodnia) zaplanowane do realizacji w danym tygodniu

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu

Inwestycje z poprzednich tygodni

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Tatarkiewicza	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. Tatarkiewicza od istniejącej do wysokości posesji 9c (L=110m).	23.02.2018 - 31.12.2018	Prace zakończono.
Gruszowa	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gruszowej w Łodzi na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu do włączenia w istniejący wodociąg w ul. Zgierskiej w rejonie ul. Okoniowej o projektowanej długości L=74,32m	07.02.2018 - 21.01.2019	Prace zakończono.
Agrestowa	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. Agrestowej w Łodzi na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu do włączenia w istniejący wodociąg w ul. Trawiastej o projektowanej długości L=79,89m		Prace zakończono.
Pogonowskiego	przebudowa wodociągu	Modernizacja wodociągu w ul. Pogonowskiego na odcinku od Al.1-go Maja do ul. Zielonej (L=450m).	01.03.2018 - 01.10.2018	Prace w zakresie łsi zakończone.
Złotno	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Złotno (DN 200 o długości projektowanej L = 516,84 m - kanał główny) wraz z odejściami bocznymi rurociągu tłoczego DN 110 o długości projektowanej L=148 m oraz przepompowni ścieków wraz z instalacją elektryczną, ogrodzeniem i zjazdem.	11.10.2017 - 30.06.2019	Prace w ul. Złotno zakończone, trwają prace przy przepompowni poza jezdnią
Gdańska	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w Łodzi (L=212,71m).	19.12.2017 - 31.01.2019	Zakończono prace przy przebudowie wodociągu. Tymczasowa organizacja ruchu/TOR na potrzeby robót drogowych - na zamknięciu całego pasa drogowego od ul. Ogrodowej do ul. Legionów. Planowana zmiana organizacji ruchu od 09.07.2018 roku.
Strążyska, Brzezińska	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ul. Strążyskiej i ul. Brzezińskiej w Łodzi L=227,07m + 228,02m + 307,03m (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strążyskiej w Łodzi na odcinku od ul. Stokowskiej do ul. Prezydenta wraz z przebudową wodociągu w ramach usunięcia kolizji).	31.03.2018 - 30.11.2018	Prace zakończono.
Strążyska	budowa wodociągu	Modernizacja wodociągu w ul. Strążyskiej w Łodzi L=69,07m (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strążyskiej w Łodzi na odcinku od ul. Stokowskiej do ul. Prezydenta wraz z przebudową wodociągu w ramach usunięcia kolizji).		

Inwestycje z poprzednich tygodni

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Konstantynowska	budowa kanalizacji sanitarnej	Kolektor sanitarny Va w ul.Konstantynowskiej od ul.Gimnastycznej do ul.Krańcowej (L=2409,62m).	14.09.2016 - 14.09.2019	Prace zakończono
Goplany, Patriotycznej, Murawy, Zastawna		Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kol. VIII B (etap I - zakończono w 2017 roku, etap II: kanalizacja w ul. Goplany, Patriotycznej, Murawy, Zastawny - dwa odcinki) wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym (L=2.285,54m).		
Goplany	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goplany na odcinku od ul. Rafowej do posesji nr 5		
Patriotyczna	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Patriotycznej na odcinku od ul.Rafowej do ul. Zastawnej.		ul. Zastawna (od przepompowni w rejonie Zastawnej 5 do działki 68/4) – zakończone
Zastawna	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawnej na odcinku od projektowanej przepompowni do wysokości działki nr 68/4.	10.01.2018 - 31.07.2019	ul. Zastawna – od Patriotycznej do granic miasta – zakończone
Zastawna	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawnej na odcinku od działki nr 66/6. do posesji nr 47		ul. Patriotyczna – rozpoczęte roboty – przejście pod rzeką
Murawy	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Murawy na odcinku od ul.Patriotycznej do działki przy ul. Zastawnej nr 68/4.		ul. Murawy - zakończone
Murawy	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. Murawy na odcinku od istniejącej końcówki do działki przy ul. Zastawnej 21.		ul. Goplany - zakończone
Mieszki	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszki na odcinku od istniejącego KOL. VIID do ul.Bratkowej w Łodzi o projektowanej długości L= 338,00m wraz z odcinkami bocznymi.	26.02.2018 - 26.04.2019	Prace zakończono.
Mieszki	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszki na odcinku od istniejącego KOL. VIID na ptn. – wsch. w Łodzi o projektowanej długości L= 127,21m wraz z odcinkami bocznymi.		
Telefoniczna	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Telefonicznej na odcinku od pętli tramwajowej do rejonu ul. Sąddeckiej w Łodzi o projektowanej długości L= 571,16m wraz z odcinkami bocznymi.	26.02.2018 - 26.04.2019	na wiosnę planowane jest wykonanie przyłącza do posesji w ul. Wodospadowej – zawężenie w ul. Telefonicznej
Piotrkowska, Moniuszki, Sienkiewicza, Tuwima	budowa kanalizacji ogólnospławnej	Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej w kwartale ulic: Piotrkowska - Moniuszki -Sienkiewicza - Tuwima (II etap - L=218,73m).	29.12.2017 - 30.06.2019	Wznowiono prace przy kanalizacji ogólnospławnej, prace prowadzone na terenie bez ruchu samochodowego przy koordynacji z wykonawcą budowy drogi w tym rejonie.
Piotrkowska, Moniuszki, Sienkiewicza, Tuwima	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w drodze dojazdowej w kwartale ulic: Piotrkowska - Moniuszki -Sienkiewicza - Tuwima (etap II L=298,60mm).		
Dawna	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. Dawnej od Al..3-go Maja do wysokości posesji 6 (L=95,47m) wraz z przebudową wpustu deszczowego.	24.08.2017 - 10.07.2018	Prace zakończono.

Inwestycje z poprzednich tygodni

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Rosseta, Piechala, Poetycka, Tomaszowska, Olechowska	-	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rosseta, Piechala, Poetyckiej, Tomaszowskiej, Olechowskiej oraz na terenie prywatnych działek (L=2.612m).	05.10.2017 - 30.06.2019	
Tomaszowska	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Bławatnej do ul. Dąbrowskiego.		
Tomaszowska	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Bławatnej do ul. Olechowskiej.		
Poetycka	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Poetyckiej na całej długości.		
Piechala	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Piechala na całej długości.		
Rosseta	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Rosseta na całej długości.		
Olechowska	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Tomaszowskiej do rejonu rzeki Olechówki.		
Olechowska/Perkalowa	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Tomaszowskiej na zachód, do rejonu ul. Perkalowej.		
-	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego na terenie prywatnych działek nr 8/14 oraz 117/4.		
Olechowska/Perkalowa	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. Olechowskiej/Perkalowej w Łodzi (na terenie prywatnej działki nr 8/11 obręb G-19) na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu w ul. Olechowskiej na wysokości posesji nr 2 do wysokości podłączenia działki nr 8/9 (obrub G-19), leżącej przy ul. Perkalowej 16 o długości L= 274,48 m, DN=150 mm.		
Jesiotrowa	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiotrowej od ul. Wyścigowej do posesji nr 39 (L=406,32m).	22.08.2017 - 14.06.2018	Prace zakończono.
Jesiotrowa	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. Jesiotrowej (od istniejącej końcówki na wysokości posesji nr 29a do posesji nr 39) L=141,4m.		
Rąbieńska	budowa kanalizacji sanitarnej	Ul. Rąbieńska na całej długości.	16.10.2017 - 31.01.2019	Prace zakończono.
Obronna	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Obronnej w Łodzi.		
Czwartaków	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Czwartaków w Łodzi.		
Grenadierów	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Grenadierów w Łodzi.		

Inwestycje z poprzednich tygodni

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Matowa	przebudowa wodociągu	Budowa wraz z przebudową wodociągu w ul. Matowej na odcinku od ul.Przewodniej do ul. Demokratycznej oraz w ul. Finansowej oraz przebudowa przyłączy.	01.02.2018 - 30.11.2018	Prace zakończone.
Traugutta	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Traugutta z ul. Tuwima na odcinku od ul. Traugutta do posesji 21/23 w Łodzi L=62m	27.02.2018 - 31.01.2019	Prace w zakresie łsi zakończone.
Nawrot	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Nawrot na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sienkiewicza w Łodzi L=367m	11.05.2018 - 21.12.2018	Zakończono prace przy przebudowie wodociągu, prace wykonywane na organizacji ruchu wykonawcy robót drogowych IDS-BUD
Iglasta	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej od ul. Pomorskiej do posesji 62 (L=760,10m).	14.02.2018 - 31.01.2019	Ukończono roboty montażowe, roboty odtworzeniowe – po ustaleniu z zarządcą szczegółów dotyczących sposobu odtworzenia.
Krzeptowskiego	budowa kanalizacji	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ul. Krzeptowskiego na odcinku od ul. Giewont do wysokości posesji nr 8	06.08.2018 - 30.06.2018	Prace ukończono
Harnasia, Śpiących Rycerzy, Krzeptowskiego	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Harnasia (ul. Krzeptowskiego - ul.Śpiących Rycerzy)	06.08.2018 - 30.06.2019	PRACE ZAKOŃCZONO.
Tomaszowska 2	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej na odcinku od projektowanego kanału sanitarnego na wysokości ul. Olechowskiej do wysokości ul. Jędrzejowskiej	26.12.2019	Trwają prace od ul. Olechowskiej do ronda - planowane zakończenie prac montażowych do 04.02.19r. Droga na zamknięciu, docelowe wjazdy zachowane.
Tomaszowska 2	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej na odcinku od projektowanego kanału sanitarnego na wysokości ul. Jędrzejowskiej do wysokości posesji nr 116		
Tomaszowska 2	modernizacja wodociągu	Przebudowa (modernizacja) wodociągu w ul. Tomaszowskiej od ul. Jędrzejowskiej do wysokości posesji nr 116		
Herbowa, Koniakowska	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Herbowej i ul. Koniakowskiej na odcinku od kol. IVF do dz. 25/2 wraz z odejściami bocznymi	26.02.2018 - 26.06.2019	Prace montażowe zakończone.

LEGENDA

	– planowane rozpoczęcie zadani inwestycyjnego w obrębie prowadzonej inwestycji
	– prace wstrzymane
	– prace zakończone

ZMIANA – na czerwono naniesione zmiany w stosunku do poprzedniego tygodnia

* – raport o robotach na podstawie wizyt na budowie oraz informacji od wykonawców