

RAPORT O ROBOTACH PROWADZONYCH W OKRESIE 23-29.11.2018 R.

Nowe inwestycje (w stosunku do poprzedniego tygodnia) zaplanowane do realizacji w danym tygodniu

| Ulica/Obiekt | Rodzaj inwestycji | Zakres inwestycji | Przewidywany okres realizacji | Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|

Inwestycje z poprzednich tygodni

| Ulica/Obiekt | Rodzaj inwestycji | Zakres inwestycji | Przewidywany okres realizacji | Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu |
|-----------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Tatarkiewicza | budowa wodociągu | Budowa wodociągu w ul. Tatarkiewicza od istniejącej do wysokości posesji 9c (L=110m). | 23.02.2018 - 31.12.2018 | Prace zakończono. |
| Gruszowa | budowa wodociągu | Budowa sieci wodociągowej w ul. Gruszowej w Łodzi na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu do włączenia w istniejący wodociąg w ul. Zgierskiej w rejonie ul. Okoniowej o projektowanej długości L=74,32m | 07.02.2018 - 21.01.2019 | Prace zakończono. |
| Agrestowa | budowa wodociągu | Budowa sieci wodociągowej w ul. Agrestowej w Łodzi na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu do włączenia w istniejący wodociąg w ul. Trawiastej o projektowanej długości L=79,89m | | Prace zakończono. |
| Pogonowskiego | przebudowa wodociągu | Modernizacja wodociągu w ul. Pogonowskiego na odcinku od Al.1-go Maja do ul. Zielonej (L=450m). | 01.03.2018 - 01.10.2018 | Prace w zakresie łsi zakończone. |
| Złotno | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanału sanitarnego w ul. Złotno (DN 200 o długości projektowanej L = 516,84 m - kanał główny) wraz z odejściami bocznymi rurociągu tłoczego DN 110 o długości projektowanej L=148 m oraz przepompowni ścieków wraz z instalacją elektryczną, ogrodzeniem i zjazdem. | 11.10.2017 - 31.12.2018 | Prace w ul. Złotno zakończone, trwają prace przy przepompowni |
| Gdańska | przebudowa wodociągu | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w Łodzi (L=212,71m). | 19.12.2017 - 31.01.2019 | Zakończono prace przy przebudowie wodociągu. Tymczasowa organizacja ruchu/TOR na potrzeby robót drogowych - na zamknięciu całego pasa drogowego od ul. Ogrodowej do ul. Legionów. Planowana zmiana organizacji ruchu od 09.07.2018 roku. |
| Strążyska, Brzezińska | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ul. Strążyskiej i ul. Brzezińskiej w Łodzi L=227,07m + 228,02m + 307,03m (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strążyskiej w Łodzi na odcinku od ul. Stokowskiej do ul. Prezydenta wraz z przebudową wodociągu w ramach usunięcia kolizji). | 31.03.2018 - 30.11.2018 | Prace zakończono. |
| Strążyska | budowa wodociągu | Modernizacja wodociągu w ul. Strążyskiej w Łodzi L=69,07m (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strążyskiej w Łodzi na odcinku od ul. Stokowskiej do ul. Prezydenta wraz z przebudową wodociągu w ramach usunięcia kolizji). | | |

Inwestycje z poprzednich tygodni

| Ulica/Obiekt | Rodzaj inwestycji | Zakres inwestycji | Przewidywany okres realizacji | Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Konstantynowska | budowa kanalizacji sanitarnej | Kolektor sanitarny Va w ul.Konstantynowskiej od ul.Gimnastycznej do ul.Krańcowej (L=2409,62m). | 14.09.2016 - 14.09.2019 | Prace zakończono |
| Goplany, Patriotycznej, Murawy, Zastawna | | Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kol. VIII B (etap I - zakończono w 2017 roku, etap II: kanalizacja w ul. Goplany, Patriotycznej, Murawy, Zastawny - dwa odcinki) wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym (L=2.285,54m). | | |
| Goplany | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goplany na odcinku od ul. Rafowej do posesji nr 5 | | ul. Zastawna (od przepompowni w rejonie Zastawnej 5 do działki 68/4) – zakończone ul. Zastawna – od Patriotycznej do granic miasta – roboty w toku, na zawężeniu ul. Patriotyczna – rozpoczęte roboty – skrzyżowanie z Rafową, zwężenie ul. Murawy - zakończone ul. Goplany - trwają prace |
| Patriotyczna | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Patriotycznej na odcinku od ul.Rafowej do ul. Zastawnej. | | |
| Zastawna | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawnej na odcinku od projektowanej przepompowni do wysokości działki nr 68/4. | 10.01.2018 - 31.07.2019 | |
| Zastawna | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawnej na odcinku od działki nr 66/6. do posesji nr 47 | | |
| Murawy | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Murawy na odcinku od ul.Patriotycznej do działki przy ul. Zastawnej nr 68/4. | | |
| Murawy | budowa wodociągu | Budowa sieci wodociągowej w ul. Murawy na odcinku od istniejącej końcówki do działki przy ul. Zastawnej 21. | | |
| Mieszki | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszki na odcinku od istniejącego KOL. VIID do ul.Bratkowej w Łodzi o projektowanej długości L= 338,00m wraz z odcinkami bocznymi. | 26.02.2018 - 26.04.2019 | |
| Mieszki | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszki na odcinku od istniejącego KOL. VIID na ptn. – wsch. w Łodzi o projektowanej długości L= 127,21m wraz z odcinkami bocznymi. | | |
| Telefoniczna | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Telefonicznej na odcinku od pętli tramwajowej do rejonu ul. Sąddeckiej w Łodzi o projektowanej długości L= 571,16m wraz z odcinkami bocznymi. | 26.02.2018 - 26.04.2019 | W drugiej połowie listopada planowane jest wykonanie przyłącza do posesji w ul. Wodospadowej – zawężenie w ul. Telefonicznej |
| Piotrkowska, Moniuszki, Sienkiewicza, Tuwima | budowa kanalizacji ogólnospławnej | Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej w kwartale ulic: Piotrkowska - Moniuszki -Sienkiewicza - Tuwima (II etap - L=218,73m). | 29.12.2017 - 30.06.2019 | Wznowiono prace przy kanalizacji ogólnospławnej, prace prowadzone na terenie bez ruchu samochodowego przy koordynacji z wykonawcą budowy drogi w tym rejonie. |
| Piotrkowska, Moniuszki, Sienkiewicza, Tuwima | budowa wodociągu | Budowa wodociągu w drodze dojazdowej w kwartale ulic: Piotrkowska - Moniuszki -Sienkiewicza - Tuwima (etap II L=298,60mm). | | |
| Dawna | budowa wodociągu | Budowa wodociągu w ul. Dawnej od Al..3-go Maja do wysokości posesji 6 (L=95,47m) wraz z przebudową wpustu deszczowego. | 24.08.2017 - 10.07.2018 | Prace zakończono. |

Inwestycje z poprzednich tygodni

| Ulica/Obiekt | Rodzaj inwestycji | Zakres inwestycji | Przewidywany okres realizacji | Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|
| Rosseta, Piechala, Poetycka, Tomaszowska, Olechowska | - | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rosseta, Piechala, Poetyckiej, Tomaszowskiej, Olechowskiej oraz na terenie prywatnych działek (L=2.612m). | 05.10.2017 - 31.12.2018 | |
| Tomaszowska | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanału sanitarnego w ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Bławatnej do ul. Dąbrowskiego. | | Prace zakończono |
| Tomaszowska | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanału sanitarnego w ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Bławatnej do ul. Olechowskiej. | | Prace zakończone bez odtworzenia nawierzchni. |
| Poetycka | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanału sanitarnego w ul. Poetyckiej na całej długości. | | Prace zakończone bez odtworzenia nawierzchni. |
| Piechala | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanału sanitarnego w ul. Piechala na całej długości. | | trwają prace |
| Rosseta | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanału sanitarnego w ul. Rosseta na całej długości. | | Prace zakończono bez odtworzenia nawierzchni. |
| Olechowska | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanału sanitarnego w ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Tomaszowskiej do rejonu rzeki Olechówki. | | Trwają prace przewiertowe, częściowe zamknięcie w ul. Olechowskiej z dopuszczeniem autobusów do ul. Tomaszowskiej. Od 26.11 planowane prace przykanalikach, konieczny objazd MPK. |
| Olechowska/Perkalowa | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanału sanitarnego w ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Tomaszowskiej na zachód, do rejonu ul. Perkalowej. | | trwają prace |
| - | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanału sanitarnego na terenie prywatnych działek nr 8/14 oraz 117/4. | | Nie rozpoczęto prac. |
| Olechowska/Perkalowa | budowa wodociągu | Budowa sieci wodociągowej w ul. Olechowskiej/Perkalowej w Łodzi (na terenie prywatnej działki nr 8/11 obręb G-19) na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu w ul. Olechowskiej na wysokości posesji nr 2 do wysokości podłączenia działki nr 8/9 (obrub G-19), leżącej przy ul. Perkalowej 16 o długości L= 274,48 m, DN=150 mm. | | Prace zakończono. |
| Jesiotrowa | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiotrowej od ul. Wyścigowej do posesji nr 39 (L=406,32m). | 22.08.2017 - 14.06.2018 | Prace zakończono. |
| Jesiotrowa | budowa wodociągu | Budowa wodociągu w ul. Jesiotrowej (od istniejącej końcówki na wysokości posesji nr 29a do posesji nr 39) L=141,4m. | | |
| Rąbieńska | budowa kanalizacji sanitarnej | Ul. Rąbieńska na całej długości. | 16.10.2017 - 31.01.2019 | Prace zakończono. |
| Obronna | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanału sanitarnego w ul. Obronnej w Łodzi. | | Do odtworzenia nawierzchnia |
| Czwartaków | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanału sanitarnego w ul. Czwartaków w Łodzi. | | Prace zakończono. |

Inwestycje z poprzednich tygodni

| Ulica/Obiekt | Rodzaj inwestycji | Zakres inwestycji | Przewidywany okres realizacji | Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Grenadierów | budowa kanalizacji sanitarnej | Budowa kanału sanitarnego w ul. Grenadierów w Łodzi. | | Nie rozpoczęto prac. |
| Matowa | przebudowa wodociągu | Budowa wraz z przebudową wodociągu w ul. Matowej na odcinku od ul.Przewodniej do ul. Demokratycznej oraz w ul. Finansowej oraz przebudowa przyłączy. | 01.02.2018 - 30.11.2018 | Prace zakończono. |
| Traugutta | przebudowa wodociągu | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Traugutta z ul. Tuwima na odcinku od ul. Traugutta do posesji 21/23 w Łodzi L=62m | 27.02.2018 - 31.01.2019 | Prace w zakresie łsi zakończone. |
| Nawrot | przebudowa wodociągu | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Nawrot na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sienkiewicza w Łodzi L=367m | 11.05.2018 - 21.12.2018 | Zakończono prace przy przebudowie wodociągu, prace wykonywane na organizacji ruchu wykonawcy robót drogowych IDS-BUD |
| Iglasta | budowa kanalizacji | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej od ul. Pomorskiej do posesji 62 (L=760,10m). | 14.02.2018 - 31.01.2019 | Na ukończeniu roboty montażowe, roboty odtworzeniowe – po ustaleniu z zarządcą szczegółów dotyczących sposobu odtworzenia. |
| Krzeprowskiego | budowa kanalizacji | budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ul. Krzeprowskiego na odcinku od ul. Giewont do wysokości posesji nr 8 | 06.08.2018 - 30.06.2018 | Prace ukończono |
| Harnasia, Śpiących Rycerzy | budowa kanalizacji | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Harnasia (ul. Krzeprowskiego - ul.Śpiących Rycerzy) | 06.08.2018 - 30.06.2018 | Trwają prace na zawężeniu |
| Tomaszowska 2 | budowa kanalizacji | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej na odcinku od projektowanego kanału sanitarnego na wysokości ul. Olechowskiej do wysokości ul. Jędrzejowskiej | 30.11.2018 | Trwają prace od ul. Olechowskiej do ronda - planowane zakończenie etapów prac do końca grudnia. Od 19.11 przełożono ruchu po drodze technologicznej. |
| Tomaszowska 2 | budowa kanalizacji | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej na odcinku od projektowanego kanału sanitarnego na wysokości ul. Jędrzejowskiej do wysokości posesji nr 116 | 31.08.2019 | |
| Tomaszowska 2 | modernizacja wodociągu | Przebudowa (modernizacja) wodociągu w ul. Tomaszowskiej od ul. Jędrzejowskiej do wysokości posesji nr 116 | 31.08.2019 | |
| Herbowa, Koniakowska | budowa kanalizacji | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Herbowej i ul. Koniakowskiej na odcinku od kol. IVF do dz. 25/2 wraz z odejściami bocznymi | 26.02.2018 - 26.06.2019 | trwają prace |

LEGENDA

| | |
|--|---|
| | – planowane rozpoczęcie zadania inwestycyjnego w obrębie prowadzonej inwestycji |
| | – prace wstrzymane |
| | – prace zakończone |

ZMIANA – na czerwono naniesione zmiany w stosunku do poprzedniego tygodnia

* – raport o robotach na podstawie wizyt na budowie oraz informacji od wykonawców