

# RAPORT O ROBOTACH PROWADZONYCH W OKRESIE 26-31.10.2018 R.

## Nowe inwestycje (w stosunku do poprzedniego tygodnia) zaplanowane do realizacji w danym tygodniu

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu

## Inwestycje z poprzednich tygodni

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Tatarkiewicza	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. <b>Tatarkiewicza</b> od istniejącej do wysokości posesji 9c (L=110m).	23.02.2018 - 31.12.2018	Prace zakończono.
Gruszowa	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. <b>Gruszowej</b> w Łodzi na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu do włączenia w istniejący wodociąg w ul. Zgierskiej w rejonie ul. Okoniowej o projektowanej długości L=74,32m	07.02.2018 - 21.01.2019	Prace zakończono.
Agrestowa	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. <b>Agrestowej</b> w Łodzi na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu do włączenia w istniejący wodociąg w ul. Trawiastej o projektowanej długości L=79,89m		Prace zakończono.
Pogonowskiego	przebudowa wodociągu	Modernizacja wodociągu w ul. <b>Pogonowskiego</b> na odcinku od Al.1-go Maja do ul. Zielonej (L=450m).	01.03.2018 - 01.10.2018	Prace w zakresie łsi zakończone.
Złotno	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Złotno</b> (DN 200 o długości projektowanej L = 516,84 m - kanał główny) wraz z odejściami bocznymi rurociągu tłoczego DN 110 o długości projektowanej L=148 m oraz przepompowni ścieków wraz z instalacją elektryczną, ogrodzeniem i zjazdem.	11.10.2017 - 31.12.2018	trwają prace na zamknięciu, docelowy wjazd zachowane. W toku roboty na dwóch odcinkach (do wykonania ok. 20 m kanału, na początku listopada planowane odtworzenie nawierzchni/docelowa warstwa wiążąca).
Gdańska	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. <b>Gdańskiej</b> na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w Łodzi (L=212,71m).	19.12.2017 - 31.01.2019	Zakończono prace przy przebudowie wodociągu. Tymczasowa organizacja ruchu/TOR na potrzeby robót drogowych - na zamknięciu całego pasa drogowego od ul. Ogrodowej do ul. Legionów. Planowana zmiana organizacji ruchu od 09.07.2018 roku.
Strążyska, Brzezińska	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ul. <b>Strążyskiej</b> i ul. <b>Brzezińskiej</b> w Łodzi L=227,07m + 228,02m + 307,03m (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strążyskiej w Łodzi na odcinku od ul. Stokowskiej do ul. Prezydenta wraz z przebudową wodociągu w ramach usunięcia kolizji).	31.03.2018 - 30.11.2018	Prace zakończono.
Strążyska	budowa wodociągu	Modernizacja wodociągu w ul. <b>Strążyskiej</b> w Łodzi L=69,07m (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strążyskiej w Łodzi na odcinku od ul. Stokowskiej do ul. Prezydenta wraz z przebudową wodociągu w ramach usunięcia kolizji).		

## Inwestycje z poprzednich tygodni

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Konstantynowska	budowa kanalizacji sanitarnej	Kolektor sanitarny Va w ul.Konstantynowskiej od ul.Gimnastycznej do ul.Krańcowej (L=2409,62m).	14.09.2016 - 14.09.2019	prace ukończono
<b>Goplany, Patriotycznej, Murawy, Zastawna</b>		Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kol. VIII B (etap I - zakończono w 2017 roku, etap II: kanalizacja w ul. Goplany, Patriotycznej, Murawy, Zastawny - dwa odcinki) wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym (L=2.285,54m).		
<b>Goplany</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goplany na odcinku od ul. Rafowej do posesji nr 5		ul. Zastawna (od przepompowni w rejonie Zastawnej 5 do działki 68/4) – zakończone ul. Zastawna – od Patriotycznej do granic miasta – roboty w toku, na zawężeniu ul. Patriotyczna – rozpoczęte roboty – skrzyżowanie z Rafową, zwężenie ul. Murawy - kanalizacja na ukończeniu (bez włączenia w Patriotyczną), wodociąg – trwają próby, przed włączeniem. ul. Goplany - trwają prace
<b>Patriotyczna</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Patriotycznej</b> na odcinku od ul.Rafowej do ul. Zastawnej.		
<b>Zastawna</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Zastawnej</b> na odcinku od projektowanej przepompowni do wysokości działki nr 68/4.	10.01.2018 - 31.07.2019	
<b>Zastawna</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Zastawnej</b> na odcinku od działki nr 66/6. do posesji nr 47		
<b>Murawy</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Murawy</b> na odcinku od ul.Patriotycznej do działki przy ul. Zastawnej nr 68/4.		
<b>Murawy</b>	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. <b>Murawy</b> na odcinku od istniejącej końcówki do działki przy ul. Zastawnej 21.		
<b>Mieszki</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Mieszki</b> na odcinku od istniejącego KOL. VIID do ul.Bratkowej w Łodzi o projektowanej długości L= 338,00m wraz z odejściami bocznymi.	26.02.2018 - 26.04.2019	
<b>Mieszki</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Mieszki</b> na odcinku od istniejącego KOL. VIID na ptn. – wsch. w Łodzi o projektowanej długości L= 127,21m wraz z odejściami bocznymi.		
<b>Telefoniczna</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Telefonicznej</b> na odcinku od pętli tramwajowej do rejonu ul. Sąddeckiej w Łodzi o projektowanej długości L= 571,16m wraz z odejściami bocznymi.	26.02.2018 - 26.04.2019	Prace zakończono.
<b>Piotrkowska, Moniuszki, Sienkiewicza, Tuwima</b>	budowa kanalizacji ogólnospławnej	Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej w kwartale ulic: <b>Piotrkowska - Moniuszki -Sienkiewicza - Tuwima (II etap - L=218,73m).</b>	29.12.2017 - 30.06.2019	wznowiono prace przy kanalizacji ogólnospławnej, prace prowadzone na terenie bez ruchu samochodowego przy koordynacji z wykonawcą budowy drogi w tym rejonie.
<b>Piotrkowska, Moniuszki, Sienkiewicza, Tuwima</b>	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w drodze dojazdowej w kwartale ulic: <b>Piotrkowska - Moniuszki -Sienkiewicza - Tuwima (etap II L=298,60mm).</b>		
<b>Dawna</b>	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. <b>Dawnej</b> od Al..3-go Maja do wysokości posesji 6 (L=95,47m) wraz z przebudową wpustu deszczowego.	24.08.2017 - 10.07.2018	Prace zakończono.

## Inwestycje z poprzednich tygodni

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
<b>Rosseta, Piechala, Poetycka, Tomaszowska, Olechowska</b>	-	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Rosseta, Piechala, Poetyckiej, Tomaszowskiej, Olechowskiej</b> oraz na terenie prywatnych działek (L=2.612m ).	05.10.2017 - 31.12.2018	
<b>Tomaszowska</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Tomaszowskiej</b> na odcinku od ul. Bławatnej do ul. Dąbrowskiego.		prace zakończono
<b>Tomaszowska</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Tomaszowskiej</b> na odcinku od ul. Bławatnej do ul. Olechowskiej.		
<b>Poetycka</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Poetyckiej</b> na całej długości.		Prace zakończone bez odtworzenia nawierzchni.
<b>Piechala</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Piechala</b> na całej długości.		trwają prace
<b>Rosseta</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Rosseta</b> na całej długości.		Prace zakończono bez odtworzenia nawierzchni.
<b>Olechowska</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Olechowskiej</b> na odcinku od ul. Tomaszowskiej do rejonu rzeki Olechówki.		trwają prace przewiertowe, częściowe zamknięcie w ul. <b>Olechowskiej</b> z dopuszczeniem autobusów do ul. <b>Tomaszowskiej</b> w celu utrzymania komunikacji zbiorowej. Całkowite zamknięcie w ul. <b>Olechowskiej</b> planowane na <b>19.11.18r.</b>
<b>Olechowska/Perkalowa</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Olechowskiej</b> na odcinku od ul. Tomaszowskiej na zachód, do rejonu ul. Perkalowej.		trwają prace
-	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego na terenie <b>prywatnych działek nr 8/14 oraz 117/4.</b>		Nie rozpoczęto prac.
<b>Olechowska/Perkalowa</b>	budowa wodociągu	Budowa sieci wodociągowej w ul. <b>Olechowskiej/Perkalowej</b> w Łodzi (na terenie prywatnej działki nr 8/11 obręb G-19) na odcinku od istniejącej końcówki wodociągu w ul. Olechowskiej na wysokości posesji nr 2 do wysokości podłączenia działki nr 8/9 (obrab G-19), leżącej przy ul. Perkalowej 16 o długości L= 274,48 m, DN=150 mm.		Prace zakończono.
<b>Jesiotrowa</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. <b>Jesiotrowej</b> od ul. Wyścigowej do posesji nr 39 (L=406,32m).	22.08.2017 - 14.06.2018	Prace zakończono.
<b>Jesiotrowa</b>	budowa wodociągu	Budowa wodociągu w ul. <b>Jesiotrowej</b> (od istniejącej końcówki na wysokości posesji nr 29a do posesji nr 39) L=141,4m.		
<b>Rąbieńska</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Ul. <b>Rąbieńska</b> na całej długości.	16.10.2017 - 31.01.2019	Wahadło na odcinku pomiędzy ul. <b>Bierezina</b> a ul. <b>Grenadierów</b> . Twa wykonywanie nowej warstwy ścieralnej na ul. <b>Rąbieńskiej</b> od ul. <b>Obronnej</b> do ul. <b>Szczygieńskiej</b> . Odtworzenie połówkowo przy ruchu wahadłowym z zachowaniem przejezdności jednego pasa.
<b>Obronna</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Obronnej</b> w Łodzi.		punktowe wygrodenie na wjeździe przy ul. <b>Rąbieńskiej</b> , do odtworzenia nawierzchnia
<b>Czwartaków</b>	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. <b>Czwartaków</b> w Łodzi.		prace tymczasowo wstrzymane (na włączenie w ul. <b>Rąbieńską</b> ), bez utrudnień w ruchu.

## Inwestycje z poprzednich tygodni

Ulica/Obiekt	Rodzaj inwestycji	Zakres inwestycji	Przewidywany okres realizacji	Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu
Grenadierów	budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa kanału sanitarnego w ul. Grenadierów w Łodzi.		Nie rozpoczęto prac.
Matowa	przebudowa wodociągu	Budowa wraz z przebudową wodociągu w ul. Matowej na odcinku od ul.Przewodniej do ul. Demokratycznej oraz w ul. Finansowej oraz przebudowa przyłączy.	01.02.2018 - 30.11.2018	Prace zakończono.
Traugutta	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w projektowanej drodze łączącej ul. Traugutta z ul. Tuwima na odcinku od ul. Traugutta do posesji 21/23 w Łodzi L=62m	27.02.2018 - 31.01.2019	Prace w zakresie Łsi zakończone.
Nawrot	przebudowa wodociągu	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Nawrot na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sienkiewicza w Łodzi L=367m	11.05.2018 - 21.12.2018	zakończono prace przy przebudowie wodociągu, prace wykonywane na organizacji ruchu wykonawcy robót drogowych IDS-BUD
Iglasta	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej od ul. Pomorskiej do posesji 62 (L=760,10m).	14.02.2018 - 31.01.2019	trwają prace, zamknięcie. Docelowe wjazdy zachowane. Trwa budowa kanału bez odejść, utrzymywany jest przejazd drugim pasem, aktualnie roboty w obrębie zjazdu z Pomorskiej.
Krzeptowskiego	budowa kanalizacji	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ul. Krzeptowskiego na odcinku od ul. Giewont do wysokości posesji nr 8	06.08.2018 - 30.06.2018	prace ukończono
Harnasia	budowa kanalizacji	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Harnasia (ul. Krzeptowskiego - ul.Śpiących Rycerzy)	06.08.2018 - 30.06.2018	trwają prace na zawężeniu

### LEGENDA

	– planowane rozpoczęcie zadani inwestycyjnego w obrębie prowadzonej inwestycji
	– prace wstrzymane
	– prace zakończone

**ZMIANA** – na czerwono naniesione zmiany w stosunku do poprzedniego tygodnia

\* – raport o robotach na podstawie wizyt na budowie oraz informacji od wykonawców